



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2020

OBJETO DO CONTRATO: Construção de Unidade Escolar com 04 Salas

NOME DO CONTRATADO: E M Construções

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Localidade de Bom Jardim da Barreta, Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FNDE - PAR Nº 32831/2014

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 015/2014

DATA DE INICIO DE OBRA: 10/12/2014 – 180 (cento e oitenta dias), 10/06/2015 (1º termo aditivo de prazo) - 180 (cento e oitenta dias), 10/01/2016 (2º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias), 10/07/2016 (3º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias), 11/01/2017 (4º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias), 10/07/2017 (5º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias), 07/01/2018 (6º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias), 07/07/2018 (7º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias), 02/01/2019(8º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 01/07/2019 – 180 (cento e oitenta dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 874.226,25

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 808.041,54

PERCENTUAL APLICADO: 94%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Reforma da EMEF Gracila Cardoso

NOME DO CONTRATADO: A.J. Projetos Construções LTDA EPP

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 2/2017-002 PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 07/11/2017- (180 cento e oitenta dias), 07/05/2018 (1º termo aditivo de prazo) - 120 (cento e vinte dias), 04/09/2018 (2º termo aditivo de prazo) - 120 (cento e vinte dias), 02/01/2019 (3º termo aditivo de valor e de prazo) 120 (cento e vinte dias), 02/05/2019 (4º termo aditivo de prazo) 120 (cento e vinte dias), 03/09/2019 (5º Termo aditivo de Prazo) 120 dias, 02/01/2020 (6º termo aditivo de prazo) 90 dias.

DATA DE FIM DA OBRA: 03/04/2020 – 90 (noventa dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 327.317,57 + R\$ 163.534,72 = R\$ 490.852,29

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 433.638,27

PERCENTUAL APLICADO: 88%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Recuperação de Estradas Vicinais do Itapuá/Anauerá da Barreta

NOME DO CONTRATADO: Construtora Alto Brasil LTDA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Zona Rural do município de Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: SICONV Nº 832957/2016 PROPOSTA 009275/2016, Caixa Econômica Federal e Recurso Próprio.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 2/2018-001-PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 26/06/2018 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), 27/06/2019 (1º termo aditivo de prazo), 24/10/2019 – 150 (cento e cinquenta dias), (2º termo aditivo de prazo). .

DATA DE FIM DA OBRA: 26/03/2020 – 150 (cento e cinquenta dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 594.842,96

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 287.468,83

PERCENTUAL APLICADO: 50%



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Pavimentação de Vias - Rua do Tujal

NOME DO CONTRATADO: Construtora Alto Brasil LTDA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: no Bairro do Tujal no município de Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: SICONV Nº 829970/2016 PROPOSTA 010008/2016 Caixa Econômica Federal e Recursos Próprios.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 2/2018-002-PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 27/06/2018- 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), 28/06/2019 (1º termo aditivo de prazo), 25/10/2019 – 150 (cento e cinquenta dias) (2º termo aditivo de prazo).

DATA DE FIM DA OBRA: 27/03/2020 - 150 (cento e cinquenta dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 494.974,50

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 167.457,53

PERCENTUAL APLICADO: 55%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Recuperação Estrutural da Ponte de Concreto do Itapuá

NOME DO CONTRATADO: Construtora Alto Brasil LTDA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vila do Itapuá, Zona Rural no município de Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: Recursos Próprios.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 002/2018-004-PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 09/08/2018- 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) 09/08/2019, 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) 1º Termo Aditivo de Prazo.

DATA DE FIM DA OBRA: 09/08/2020– 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 201.952,19



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 22.887,56

PERCENTUAL APLICADO: 38 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Reforma do Museu

NOME DO CONTRATADO: COS Construtora LTDA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: Secretaria Municipal de Turismo e Recursos Próprios.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 002/2018-005-PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 14/08/2018- 365 (trezentos e sessenta e cinco dias),
14/08/2019, (1º termo aditivo de prazo) 365(trezentos e sessenta e cinco dias).

DATA DE FIM DA OBRA: 14/08/2020– 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 214.592,49

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 80.902,25

PERCENTUAL APLICADO: 58%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Reforma da EMEI Deuzarina Cardoso

NOME DO CONTRATADO: Fontoura e Vieira

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Localidade de Santa Rosa em Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 002/2018-003-PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 14/09/2018 - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias),
14/09/2019 (1º termo aditivo de prazo), 365(trezentos e sessenta e cinco dias).

DATA DE FIM DA OBRA: 14/09/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 85.289,90 + R\$ 21.305,46 = R\$ 106.595,36

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 48.187,74



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

PERCENTUAL APLICADO: 75%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Construção da Unidade Escolar com 02 Salas

NOME DO CONTRATADO: Construtora Luz Eireli

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Localidade de Campina no município de Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FNDE - PAR Nº 32831/2014

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 2/2018-006 - SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 05/10/2018 - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias),
04/10/2019 – 120(cento e vinte dias) (1º termo aditivo de prazo).

DATA DE FIM DA OBRA: 05/02/2020 – 120 (cento e vinte dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 237.570,14

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 55.810,07

PERCENTUAL APLICADO: 23,49 %

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Construção da Unidade Escolar com 04 Salas

NOME DO CONTRATADO: Construtora Caripi Ltda EPP

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Localidade de Anauerá da Barreta no município de Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FNDE - PAR Nº 22340/2014

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 2/2018-007 - SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 06/02/2019 - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias),
06/02/2020 - 365(trezentos e sessenta e cinco dias), (1º termo aditivo de prazo).

DATA DE FIM DA OBRA: 07/02/2021 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 440.018,37

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 80.057,24

PERCENTUAL APLICADO: 49%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Reforma da EMEI Cirandinha

NOME DO CONTRATADO: Fontoura Vieira LTDA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 1/2018-017-SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 25/03/2019 - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 25/03/2020 - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 122.947,42

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 19.346,04

PERCENTUAL APLICADO: 35%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Reforma e Ampliação da EMEF Quirino Nazaré Fernandes

NOME DO CONTRATADO: Construtora Caripi Ltda EPP

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Localidade de Santa Rosa em Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 2/2019-004-PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 15/05/2019 - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 14/05/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 417.816,67

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 95.657,49

PERCENTUAL APLICADO: 40%



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Construção da Unidade Escolar com 04 Salas

NOME DO CONTRATADO: R & A Engenharia LTDA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Localidade de Baiacu no município de Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FNDE - PAR Nº 32831/2014

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 2/2019-001 - SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 26/06/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 26/06/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 734.735,43

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Construção De Laboratório de Análise Clínica onde Funciona a Secretaria Municipal de Saúde

NOME DO CONTRATADO: Agnelo Construções LTDA EPP

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Município de Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FMS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 01-2019-008- SEMSA

DATA DE INICIO DE OBRA: 20/08/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 20/08/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 112.319,70

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 60.632,50

PERCENTUAL APLICADO: 60%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

OBJETO DO CONTRATO: Construção da Unidade Escolar com 06 Salas

NOME DO CONTRATADO: W M Construções e Serviços Ltda

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Localidade de Penhalonga no município de Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FNDE - PAR Nº 32831/2014

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 2/2019-003 - SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 23/08/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 23/08/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.010.532,24

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Reforma da EMEF Ester Nunes Bibas

NOME DO CONTRATADO: Agnelo Const. Ltda EPP

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 1/2019-010 - SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 19/09/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 19/09/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 327.426,99

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

OBJETO DO CONTRATO: Conclusão de Construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro do Escorrega

NOME DO CONTRATADO: TerraAmazon Construtora Eireli ME

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FMS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 1/2019-005 - SEMSA

DATA DE INICIO DE OBRA: 16/10/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 16/10/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 112.201,90

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Conclusão de Construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro do Siqueira

NOME DO CONTRATADO: TerraAmazon Construtora Eireli ME

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FMS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 1/2019-004 - SEMSA

DATA DE INICIO DE OBRA: 16/10/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 16/10/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 188.581,92

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 30%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

OBJETO DO CONTRATO: Conclusão de Construção da Academia da Saúde na localidade de Santa Rosa

NOME DO CONTRATADO: TerraAmazon Construtora Eireli ME

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FMS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 1/2019-007 - SEMSA

DATA DE INICIO DE OBRA: 21/10/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 21/10/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 177.004,60

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Conclusão de Construção da Academia da Saúde na localidade de São Cristovão

NOME DO CONTRATADO: TerraAmazon Construtora Eireli ME

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FMS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 1/2019-006 - SEMSA

DATA DE INICIO DE OBRA: 21/10/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 21/10/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 213.486,56

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Reforma da EMEF Candido Vilhena



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

NOME DO CONTRATADO: Magistral Construções e Serviços Eireli ME

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 1/2019-009 - SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 24/10/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 24/10/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 195.298,14

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Ampliação e Reforma da EMEIF Erundina Fernandes

NOME DO CONTRATADO: Magistral Construções e Serviços Eireli ME

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 1/2019-001 - SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 23/10/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 23/10/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 176.777,59

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Construção De Unidade Escolar com 04 Salas de Aula na
localidade de Santa Maria do Guarimã

NOME DO CONTRATADO: R & A Engenharia Ltda



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FNDE - PAR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 2/2019-008 - SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 05/10/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 05/10/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 753.670,67

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Conclusão da Obra de Modernização e Adequação do Mercado de Peixe do Município de Vigia

NOME DO CONTRATADO: Marquise Serviços de Construção Eireli EPP

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: PMVN

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 1/2019-014 PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 31/12/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 31/12/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 159.066,25

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 35%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Pavimentação Asfáltica, incluindo Terraplenagem, Drenagem e Sinalização Horizontal em Vigia

NOME DO CONTRATADO: Agnelo Const. Ltda EPP



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: PMVN

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: nº 1/2019-011 PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 30/12/2019 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 30/12/2020 – 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 316.885,60

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 00%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 00