Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL DE 2018

OBJETO DO CONTRATO: Construção de Unidade Escolar com 04 Salas

NOME DO CONTRATADO: E M Construções

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Localidade de Bom Jardim da Barreta, Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FNDE - PAR Nº 32831/2014

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 015/2014

DATA DE INICIO DE OBRA: 10/12/2014 – 180 (cento e oitenta dias), 10/06/2015 (1º termo aditivo de prazo) - 180 (cento e oitenta dias), 10/01/2016 (2º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias), 10/07/2016 (3º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias), 11/01/2017 (4º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias), 10/07/2017 (5º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias), 07/01/2018 (6º termo aditivo de prazo) 180 (cento e oitenta dias).

DATA DE FIM DA OBRA: 06/07/2018 – 180 (cento e oitenta dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 874.226,25

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 736.284,72

PERCENTUAL APLICADO: 60%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Modernização e Adequação do Mercado Municipal

NOME DO CONTRATADO: R & A Construções LTDA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: CONV. Nº 003/2014 Ministério da Pesca e Aquicultura e Recursos Próprios

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Concorrência Pública.

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 001/2017- PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 13/09/2017- (180 cento e oitenta dias), 12/03/2018 (1º termo aditivo de prazo) - 180 (cento e oitenta dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 13/09/2018 – 180 (cento e oitenta dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 1.657.703,25

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 321.153,98

PERCENTUAL APLICADO: 19,4%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 90.466,58

OBJETO DO CONTRATO: Reforma da EMEF Gracila Cardoso

NOME DO CONTRATADO: A.J. Projetos Construções LTDA EPP

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Tomada de Preços

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 2/2017-002 PMVN

DATA DE INICIO DE OBRA: 07/11/2017- (180 cento e oitenta dias).

DATA DE FIM DA OBRA: 06/05/2018 – 180 (cento e oitenta dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 327.317,57

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 20%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Reforma da EMEF Juliana Sousa

NOME DO CONTRATADO: Construtora Alto Brasil LTDA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: PA 140 – KM 35, em Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 1/2017-023 SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 07/12/2017 – 180 (cento e oitenta dias)

DATA DE FIM DA OBRA: 06/06/2018– 180 (cento e oitenta dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 78.080,65

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 00

PERCENTUAL APLICADO: 18%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 00

OBJETO DO CONTRATO: Reforma das Escolas EMEI São Sebastião e EMEF Dr. Domingos Juvenil

NOME DO CONTRATADO: COS Construtora LTDA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: PA 140 - KM 36, em Vigia de Nazaré.

ORIGEM DO RECURSO: FUNDEB

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: Carta Convite

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 1/2017-022 SEMED

DATA DE INICIO DE OBRA: 07/12/2017 – 180 (cento e oitenta dias).

DATA DE FIM DA OBRA: 07/06/2018 – 180 (cento e oitenta dias)

VALOR TOTAL DA OBRA: R$ R$122.673,83

VALOR TOTAL APLICADO: R$ 21.937,49

PERCENTUAL APLICADO: 18%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R$ 21.937,49